



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	PONTE - 10,00X40,00M	RIO JUPIRANGAVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	633.823,31	% Período:	53,75%	24,09%	10,30%	6,52%	5,34%							
1.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS	90.607,40	% Período:	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	149.124,30	% Período:	35,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%							
1.3.	OBRAS DE TERRA	173.369,14	% Período:	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
1.4.	SAPATAS ISOLADAS	220.722,47	% Período:	75,00%	25,00%										
2.	MESOESTRUTURA	635.750,32	% Período:	25,00%	37,42%	13,85%	13,85%	9,88%							
2.1.	PILARES	195.378,62	% Período:	25,00%	75,00%										
2.2.	VIGAS	65.410,70	% Período:	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%							
2.3.	CORTINAS	374.961,00	% Período:	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%							
3.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO	1.134.991,72	% Período:		10,00%	30,00%	35,00%	25,00%							
3.1.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA	1.134.991,72	% Período:		10,00%	30,00%	35,00%	25,00%							
4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	135.100,00	% Período:						100,00%						
4.1.	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	20.733,60	% Período:						100,00%						
4.2.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	114.366,40	% Período:						100,00%						
5.	ESTRUTURA METÁLICA	229.077,62	% Período:							100,00%					
5.1.	TESOURA METÁLICA V = 24,0 M (4 UNIDADES)	46.693,88	% Período:							100,00%					
5.2.	PILAR METÁLICO 5,6 M (6 UNIDADES)	11.221,18	% Período:							100,00%					
5.3.	PÓRTICO EXTERNO (4 UNIDADES)	88.310,46	% Período:							100,00%					
5.4.	PÓRTICO INTERNO (2 UNIDADES)	20.892,46	% Período:							100,00%					
5.5.	COBERTURA DOS PÓRTICOS (4 UNIDADES)	54.493,41	% Período:							100,00%					
5.6.	PEÇA CENTRAL (2 UNIDADES)	539,15	% Período:							100,00%					
5.7.	PEÇA CANTO (2 UNIDADES)	288,57	% Período:							100,00%					
5.8.	CHUMBADOR + PLACA DE BASE	6.638,51	% Período:							100,00%					



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	PONTE - 10,00X40,00M	RIO JUPIRANGAVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27
6.	ILUMINAÇÃO	11.098,68	% Período:							100,00%					
6.1.	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.098,68	% Período:							100,00%					
7.	PAISAGISMO	19.176,82	% Período:							100,00%					
7.1.	DIVERSOS	19.176,82	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 2.799.018,47				%:	17,85%	18,01%	17,64%	18,81%	13,59%	4,83%	9,27%				
crossserviço da Administração Local: []	Período:	Repassar:		-	-	-	-	-	-	-	-				
		Contrapartida:	499.600,47	504.091,23	493.855,11	526.631,52	380.387,02	135.100,00	259.353,12						
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	499.600,47	504.091,23	493.855,11	526.631,52	380.387,02	135.100,00	259.353,12						
	Acumulado:	%:	17,85%	35,86%	53,50%	72,32%	85,91%	90,73%	100,00%						
		Repassar:	-	-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:	499.600,47	1.003.691,70	1.497.546,81	2.024.178,33	2.404.565,35	2.539.665,35	2.799.018,47						
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	499.600,47	1.003.691,70	1.497.546,81	2.024.178,33	2.404.565,35	2.539.665,35	2.799.018,47						
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

PONTE PRETA/RS
Local
sexta-feira, 7 de agosto de 2026
Data

BRAYAN MARTINS DE LIMA:03953743082
Assinado de forma digital por
BRAYAN MARTINS DE LIMA:03953743082
Dados: 2026.10.01 10:21:13 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: BRAYAN MARTINS DE LIMA
CREA/CAU: 247907
ART/RRT: 14150207